



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
23. Bölge Müdürlüğü



Sayı : E-45990708-622.01-2458375

28.07.2022

Konu : Karabük İli Eskipazar İlçesi dahilindeki
sulama göletleri hakkında

ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİNE
CAMİ CAD.BELEDİYE İŞ HANI 5 / 4 ESKİPAZAR / Karabük

İlgi : Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneği Başkanlığı'nın 26.10.2021 tarih ve 2021/10 sayılı yazısı.

İlgi yazınızda özetle; Karabük İli Eskipazar İlçesinin tarımsal üretimde önemli bir konuma sahip olduğu, bu sebeple Eskipazar ilçesinde yapımı planlanan veyahut yapım aşamasında olan göletlerin durumunun takip edildiği belirtilmekte olup derneğimize söz konusu göletlere ilişkin bilgilendirmenin yapılması istenmektedir.

Konu Bölge Müdürlüğümüzce incelenmiştir. Bahse konu işlerin hangi aşamada olduğuna ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

- Karabük Eskipazar Adiller Göleti'nin proje ihalesi yapılacaktır.
- Karabük Eskipazar Yazıboy Göleti'nin proje ihalesi yapılacaktır.
- Karabük Eskipazar Haslı Göleti ve Sulaması işinin sözleşmesi 02.03.20217 tarihinde imzalanmıştır. Mezkur işte, baraj ulaşım yolu, kret ulaşım yolu, su alma yapısı ulaşım yolu, vana odası ulaşım yolu ve depo sahası ulaşım yolu kazı ve dolgu imatları tamamlanmıştır. derivasyon kondüvisi temel betonu imatları ile cebri boru montaj ve kaynağı yapılmıştır. Su alma yapısı temel betonu imatları tamamlanmış olup boru montajı ve kaynağı yapılmıştır. Kil ocağı ulaşım yolunda kazı çalışmaları devam etmektedir. Ödenek temininde aksama yaşanmaması halinde iş bitim tarihi 21.06.2023 olarak planlanmaktadır.
- Karabük Eskipazar Ova Göleti ve Sulaması işinin sözleşmesi 17.03.2017 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu işte, köy rölekasyon yolu kazı ve dolgu imatları tamamlanmıştır. Kaya ocağı ulaşım yolunda kazı imatları devam etmektedir. Derivasyon kondüvisinde kazı imatları ve temel altı konsolidasyon enjeksiyonu imatları tamamlanmıştır. Ödenek temininde aksama yaşanmaması halinde iş bitim tarihi 10.10.2023 olarak planlanmaktadır.
- Karabük Merkez Hanköy Regülatörü ve Sulaması işinde regülatör imatları tamamlanmıştır. Sulama hattı yapımına geçilmiş ancak sözleşme bedeli ile yapılan işler %100 seviyesine ulaştığı için iş ikmale kalmıştır. Bu sebeple, Karabük Merkez Hanköy Regülatörü ve Sulaması İkmali işinin ihalesi yapılmış olup 29.12.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe kaldığı yerden devam edilmektedir. Ödenek temininde aksama yaşanmaması halinde iş bitim tarihi 25.06.2024 olarak planlanmaktadır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: B0A656FA-53E0-4E34-A8F7-F09537A56650

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-ebys>

Adres: İnönü mah. Rauf Denktaş cad. No:53 37100 KASTAMONU

Telefon No : Belgegeçer No :


KEP Adresi : dsi.gnlmud@hs01.kep.tr

Bilgi için:Hakkı EMİROĞLU
Mühendis



Bilgilerinizi rica ederim.

Yasın DEVRİM
Bölge Müdürü



Güvenli Elektronik
Aslı ile Aynı:
29.07/2022
Nac. DAVUT EK
Teknisyen

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: B0A656FA-53E0-4E34-A8F7-F09537A56650

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/devlet-su-isleri-ebys>

Adres: İnönü mah. Rauf Denktaş cad. No:53 37100 KASTAMONU

Telefon No : Belgegeçer No :

KEP Adresi : dsi.gnlmud@hs01.kep.tr

Bilgi için:Hakkı EMİROĞLU
Mühendis

